

**Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов \*)**  
**(представляется ежеквартально)**  
**2021г.**

Утверждаю  
руководитель организации

Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП  
Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"



С.С.Тишин  
" " 20\_\_ года  
М.П.

Наименование объекта	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонов Пустынь
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	городские округ Калуга, Калужская область, Россия
Тип проекта	Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост)	-
Срок ввода объекта	2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	В рамках проведения открытого конкурса в электронной форме единственным претендентом осуществляется прохождение ценовой комиссии
Проектная документация	Проектная документация сформирована
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	Техно-рабочий проект разработан Московским проектно-изыскательским институтом «МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» филиалом АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» утвержден начальником Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" Н.В.Ивлевым
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	не требуется
Землеотвод	
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	
Исходно-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	-
Прогноз/проектное топливо (основное и резервное)	
Прогнозный объем потребления топлива	
Топливообеспечение	[наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортным топливом, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	не требуется
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	
- разработка схемы выдачи мощности	
- получение технических условий на технологическое присоединение	
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	
Сметная стоимость проекта в ценах: 21 года с НДС, млн. руб.	10,94
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	утвержденные индексы
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	10,94
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	10,94
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	0
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб.	10,94
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	10,94
освобождено по договору, млн. руб.	10,94

<b>- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):</b>	0
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
<b>- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)</b>	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	0
оплачено по договору, млн. руб.	0
освоено по договору, млн. руб.	0
<b>% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками</b>	0
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
<b>% оплаты по объекту (предоплата)</b>	
<b>всего оплачено по объекту</b>	10,94
<b>% освоения по объекту за отчетный период</b>	
<b>всего оплачено по объекту</b>	10,94
<b>Участники реализации инвестиционного проекта:</b>	Проект выполнен Московским проектно-исследовательским институтом «МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» филиалом АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ». Генеральным подрядчиком является ООО «ОСК-1520».
- заказчик-застройщик	
- проектно-исследовательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
<b>Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта</b>	ООО «ОСК-1520»
<b>Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта</b>	
в том числе	
- строительный персонал	
- монтажный персонал	
<b>Основное оборудование</b>	Опора, привод
<b>График поставки основного оборудования</b>	
- дата поставки	
- задержки в поставке	
- причины задержек	
<b>Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок</b>	объект построен 31.12.2021
<b>Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:</b>	
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

\* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

\*\* Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
(представляется ежеквартально)  
2021 г.Утверждаю  
руководитель организацииЗаместитель начальника Московской дирекции по  
энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"

С.С.Тиши

20 \_\_\_\_ года

М.П.

Отчетный период: 2021 год

по состоянию на \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2018	2019	2020	2020	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2019	2020	2020	2020	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2019	2020	2020	2020	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2020	2021	2020	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2021	2021	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2018	2019	2020	2020	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2019	2020	2020	2020	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2020	2021	2020	2020	100	100		
II.	Проектный этап	2020	2021	2020	2020	100	100		
III.	Организационный этап	2022	2022	2021	2021	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2022	2022	2021	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2022	2022	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2020	2021	2020	2021	100	100		
II.	Проектный этап	2020	2021						
III.	Организационный этап	2022	2022						
IV.	Сетевое строительство	2022	2022						
V.	Испытания и ввод в	2022	2022						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев

№ пункта укрупнени	Наименование этапов основных работ	Сроки выполнения задач по		Процент исполнения	Процент выполнения	Причины невыполнени	Предложения по корректирующим
		план	факт				

ого	(с учетом	начало	окончани	начало	окончани	работ за весь	за отчетный	я	мероприятиям по
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2020	2021	2020	2021	100	100		
II.	Проектный этап	2020	2021						
III.	Организационный этап	2022	2022						
IV.	Сетевое строительство	2022	2022						
V.	Испытания и ввод в	2022	2022						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротыск ВЛ-0,4кВ

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2021	2021	2021	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2021	2021	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончании	начало	окончании				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2021	2021	2021	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2021	2021	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный н	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2021	2021	2021	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2021	2021	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончания	начало	окончания				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2021	2021	2021	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2021	2021	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Муратовка

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончания	начало	окончания				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2021	2021	2021	2021	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2021	2021	2021	2021	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ

№ пункта укрупнени ого	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнени я	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончани	начало	окончани				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2020	2020	2020	2020	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2020	2020	2020	2020	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Мятлевская

№ пункта укрупнения	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончания	начало	окончания				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
IV.	Сетевое строительство	2020	2020	2020	2020	100	100		
V.	Испытания и ввод в	2020	2020	2020	2020	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома"

№ пункта укрупнения	Наименование этапов основных работ (с учетом	Сроки выполнения задач по				Процент исполнения работ за весь	Процент выполнения за отчетный	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по
		план		факт					
		начало	окончания	начало	окончания				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Предпроектный и	2018	2018	2018	2018	100	100		
II.	Проектный этап	2018	2018	2018	2018	100	100		
III.	Организационный этап	2020	2020	2020	2020	100	100		
IV.	Сетевое строительство (реконструкция) и	2022	2022						
V.	Испытания и ввод в	2022	2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



Приложение № 12  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период ( 2 \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года/ 2021 год)

Утверждаю  
руководитель организации  
Заместитель начальника  
Московской дирекции по  
энергообеспечению СП  
Трансэнерго-филиала ОАО

"РЖД"  
(подпись) С.С.Тишкин  
" " 20 \_\_\_\_\_ года  
М.П.  
млн.руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021года/ за 2021 год
1	2	3
Выручка	138085,00	138085,00
Чистая прибыль	0,00	0,00
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0,00	0,00
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	0,00	0,00
покупатели и заказчики	0,00	0,00
авансы выданные	0,00	0,00
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	0,00	0,00
прочее	0,00	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0,00	0,00
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	0,00	0,00
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	0,00
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Отчет об исполнении финансового плана  
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю  
Заместитель начальника Московской дирекции по  
энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"  
С.С.Тишин

" " 20 22 года  
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год 2021		Год 2020	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	124,89900	138,08500	91,93369	28,67428
	в том числе:				
I.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)				
I.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II	Расходы по текущей деятельности, всего	116,001	128,336	81,411	28,674
1	Материальные расходы, всего	38,62000	42,697	6,70570	3,445
	в том числе:				
1.1	Топливо				
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,81	2,003	3,89	0,000
1.3	Покупная электроэнергия				
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	56,487	62,451	56,201	0,000
3	Амортизационные отчисления	8,672	9,588	8,672	0,000
4	Налоги и сборы, всего	0,004	0,004	0,827	0,000
5	Прочие расходы, всего	12,298	13,596	9,006	23,229
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	12,298	13,596	6,877	17,269
5.3	Платежи по аренде и лизингу	0,000	0,0000000	0,000	0,0000000
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	0,000	0,000	0,000	0,000
III	Валовая прибыль (I p. - II p.)	8,818	9,749	10,522	0,000
IV	Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)				
1	Внерезультативные доходы, всего				
	в том числе:				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внерезультативные расходы, всего				
	в том числе:				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,000	0,000	12,626	0,000
VI	Налог на прибыль	0,000	0,00000	2,104	0,00000
VII	Чистая прибыль	4,712	5,209	8,418	0,000
VIII	Направления использования чистой прибыли				
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
IX	Изменение дебиторской задолженности				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X	Изменение кредиторской задолженности				
1	Увеличение кредиторской задолженности				
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
XI	Привлечение заемных средств				
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы				
1.1	в т.ч. в части ДПП *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
XII	Погашение заемных средств				
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе				
1.1	в т.ч. в части ДПП *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)				
XIV	Купля/продажа активов				
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций				
XVI	Капитальные вложения				
	в т.ч. в части ДПП *				
XVI	Всего поступления (I p. + 1 п. IV p. + 2 п. IX p. + I п. X p. + XI p. + XIII p. + 2 п. XIV p. + XV p.)	124,899	138,085	91,934	28,674
XVII	Всего расходы (II p. - 3 п. II p. + 2 п. IV p. + 1 п. IX p. + 2 п. X p. + VI p. + VII p. + XII p. + 1 п. XIV p. + XVI p.)	107,409	118,748	74,843	28,674
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI p. - XVII p.)	17,490	19,337	17,090	0,000
	Справочно:				
1	ЕВГТДА				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей**  
**(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
руководитель организации  
(подпись)  
" " 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	38,771	45,897	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,712	4,712	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,712	4,712	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	
1.1.4	Прочая прибыль	0	0	
1.2	Амортизация	8,672	8,672	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	8,672	8,672	
1.2.2	Прочая амортизация	0	0	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	
1.3	Возврат НДС	0	0	
1.4	Прочие собственные средства	25,387	32,513	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0	0	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	
2.1	Кредиты	0	0	
2.2	Облигационные займы	0	0	
2.3	Займы организаций	0	0	
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	
2.6	Использование лизинга	0	0	
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>38,771</b>	<b>45,897</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно)

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись) \_\_\_\_\_  
2022 года

М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)		Осуществлено (закрыто) актами выполненных работ, млн. рублей	Введено (сформировано) объектов в эксплуатацию, млн. рублей	Остаток, поручившийся на следующий отчетный период *	Отклонения ***		в том числе за счет		Прочие отклонения
			план **	факт ***				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденных в ЛПД	уточнения стоимости по результатам закупок и процедур	
	<b>ВСЕГО:</b>	79,817	46,525	55,076	55,076	0	0	8,551	18,38%			
I	Техническое перевооружение и реконструкция	79,817	46,525	55,076	55,076	-	0	8,551	18,38%			
I.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	79,817	46,525	55,076	55,076	-	0	8,551	18,38%			
1	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск	0	0	0	0	-	0	0	0,00%	0	0	
2	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец	3,116	3,116	4,844	4,844	-	0	1,728	55,46%	+	0	Увеличение стоимости из-за выполнения проекта методом ГИБ
8	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Капуста - I	0	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
7	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихомиров Путь	7,864	7,865	7,864	7,864	-	0	-0,001	-0,01%	+	0	
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Худинская	5,267	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
5	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Суходров ВЛ-0,4кВ	3,942	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
4	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Воробьев ВЛ-0,4кВ	2,328	2,328	2,328	2,328	-	0	0	0,00%	+	0	
3	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Запозная РП-Запозная	3,71	3,71	3,71	3,71	-	0	0	0,00%	+	0	
2	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подлесная	0,929	0,929	0,929	0,929	-	0	0	0,00%	+	0	
1	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковская	1,448	1,448	1,448	1,448	-	0	0	0,00%	+	0	
0	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПТЗ Запозная - Физическая	14,784	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
1	Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ДЦ/ПТЗ Физическая-Детское (бкн)	27,379	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
2	Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ст. Людиново ул. Лесная	0	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
3	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Муромская	2,695	2,695	2,698	2,698	-	0	0,003	0,11%	+	0	
4	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Говарово ВЛ-0,4кВ	0	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
5	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Митинская	0	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Суходров ЛРП Ф. "Юбилей дома"	6,355	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
7	Приобретение ЛРМ на базе УАЗ	0	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
8	Техническое перевооружение АКБ ЛП Суходров	4,104	0	0	0	-	0	0	0,00%	+	0	
9	Техническое перевооружение тепловой подстанции Суходров (ЭТЭС-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отходящих и короткозамкнутой на выключатель 110 кВ замена защит 110 кВ Организация ОСПП	24,434	24,434	31,255	31,255	-	0	6,821	27,92%	+	0	Увеличение стоимости из-за увеличения стоимости оборудования
I.2	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
I.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
I.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
2	Новое строительство	0										
2.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
2.2	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ТЭС, ВЛ и КЛ.

Отчет о вводах/выводах объектов  
(представляется ежегодно)

Утверждаю  
Заместитель начальника Московской дирекции по  
энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"  
С.С.Тишин  
" " 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Вывод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск	0	0	0	0
2	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец	3,3км	3,3км	3,3км	3,21км
3	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1	0	0	0	0
4	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь	6,06км	6,06км	6,06км	6,817км
5	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская	0	0	0	0
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ	0	0	0	0
7	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Ворытинск ВЛ-0,4кВ	0,16МВт; 1км	0,16МВт; 1км	0,16МВт; 1км	0,16МВт; 1,39км
8	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная	2,44км	2,44км	2,44км	2,693км
9	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная	1км	1км	1км	0,974 км
10	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка	0,56км	0,56км	0,56км	0,569км
11	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая	0	0	0	0
12	Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км)	0	0	0	0
13	Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ст.Людиново ул.Лесная	0	0	0	0
14	Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка	1,93км	1,93км	1,93км	1,799км
15	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ	0	0	0	0
16	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская	0	0	0	0
17	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома"	0	0	0	0
18	Приобретение ПРМ на базе УАЗ	0	0	0	0
19	Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи	0	0	0	0
20	Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ.	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

2021г.

Утверждаю

Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП  
Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"

С.С.Тюшин

" " 2021 года  
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто) актами выполнения работ, млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонения ***				Примечания отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам лицензий и проверок	
	ВСЕГО		22,091	23,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,091	23,821	0,000	0,000						
1	Техническое перевооружение и																			
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	108,355	46,525	55,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,525	55,076	55,076	55,076	61,831	8,551	18,38%			
1	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спасо-Деменск	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
2	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец	3,116	3,116	4,844	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,116	4,844	4,844	4,844	0,000	1,728	55,46%	+		Увеличение стоимости из-за выполнения прокола методом ГНБ
3	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга - I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
4	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь	7,864	7,865	7,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,865	7,864	7,864	7,864	0,000	-0,001	-0,01%	+		
5	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская	5,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,267	0,000	0,00%			
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ	3,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,942	0,000	0,00%			
7	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынский ВЛ-0,4кВ	2,328	2,328	2,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,328	2,328	2,328	2,328	0,000	0,000	0,00%	+		
8	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная	3,710	3,710	3,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,710	3,710	3,710	3,710	0,000	0,000	0,00%	+		
9	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная	0,929	0,929	0,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,929	0,929	0,929	0,929	0,000	0,000	0,00%	+		
10	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка	1,448	1,448	1,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,448	1,448	1,448	1,448	0,000	0,000	0,00%	+		
11	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Финсовая	14,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,784	0,000	0,00%			
12	Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ДЦ/ПЭ Финсовая-Дятково (бкм)	27,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,379	0,000	0,00%			
13	Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ст.Людиново ул.Лесная	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
14	Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муравовка	2,695	2,695	2,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,695	2,698	2,698	2,698	0,000	0,003	0,11%	+		
15	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
16	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
17	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Суханичи ЦРП ф. "Жилые дома"	6,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,355	0,000	0,00%			
18	Приобретение ПРМ на базе УАЗ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
19	Техническое перевооружение АКБ ТП Суханичи	4,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,104	0,000	0,00%			
20	Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ.	24,434	24,434	31,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,434	31,255	31,255	31,255	0,000	6,821	27,92%	+		Увеличение стоимости из-за изменения стоимости оборудования
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																			
	Справочно:																			
	Оплата процентов за привлеченные																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
* В исках отчетного года																				

\* В плановом году

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* Периодичность отчета: год

Примечание: для сопоставимости с разделом объектов по ГЭС, ВЛ и КЛ



Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)  
2021г.

Утверждаю

Заместитель начальника Московской дирекции по  
энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"

С.С.Тишин

" " 20 \_\_\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец	0	0	0	3,3	3,3	0	0	0	3,21	3,21	0	0	0	3,3	3,3	0	0	0	3,3	3,3
3	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь	0	0	0	6,06	6,06	0	0	0	6,817	6,817	0	0	0	6,06	6,06	0	0	0	6,06	6,06
5	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынский ВЛ-0,4кВ	0	0	0	0,16, 1	0,16, 1	0	0	0	0,16, 1,39	0,16, 1,39	0	0	0	0,16, 1	0,16, 1	0	0	0	0,16, 1	0,16, 1
8	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная	0	0	0	2,44	2,44	0	0	0	2,693	2,693	0	0	0	2,44	2,44	0	0	0	2,44	2,44
9	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная	0	0	0	1	1	0	0	0	0,974	0,974	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
10	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка	0	0	0	0,56	0,56	0	0	0	0,569	0,569	0	0	0	0,56	0,56	0	0	0	0,56	0,56
11	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЗ Занозная - Фанисовая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ДЦПЗ Фанисовая-Дятьково (6км)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ст.Лодыново ул.Лесная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка	0	0	0	1,93	1,93	0	0	0	1,799	1,799	0	0	0	1,93	1,93	0	0	0	1,93	1,93
15	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Приобретение ПРМ на базе УАЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЗ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Утверждаю  
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению  
СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"

С.С.Тишин  
20      года

[illegible]



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.2  
к Промысловому балансу  
от 25.09.2010 № 114

Утверждено  
Заместитель начальника Московской дирекции по  
энергообеспечению С.П. Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"  
С.С. Тишин  
20 \_\_\_\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) в отчетном году, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	по заявленному сроку ввода в эксплуатацию	мощность, кВт	техническое задание	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок службы, лет	нормативная стоимость, руб.	фактическая стоимость, руб.	срок

\* Сформированы объекты в ГИС ВЛ в 1:1 в соответствии с требованиями  
\*\* Отношение фактически профинансировано к плану профинансирования