


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Калужской
области – руководитель
регионального штаба



Г.С. Новосельцев

Протокол заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Калужской области

г.Калуга

09.08.2017

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Новосельцев
Геннадий Станиславович | - Заместитель Губернатора Калужской области,
руководитель штаба |
| Казakov
Сергей Викторович | - начальник отдела развития энергетики управления
энергетики министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области,
секретарь штаба |
| Сычев
Михаил Юрьевич | - начальник управления энергетики Калужской
области |
| Яшанин
Анатолий Николаевич | - генеральный директор открытого акционерного
общества «Калужская сбытовая компания» |
| Петрухин
Игорь Анатольевич | - начальник отдела государственного энергетического
надзора по Калужской области Приокского
управления Ростехнадзора |
| Федоренко
Виктор Анатольевич | - заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Калужской области |
| Комков
Владимир Николаевич | - И.о. главного инженера филиала «Калугаэнерго»
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» |
| Горобцов
Константин Михайлович | - Городской Голова города Калуги |
| Маилов
Руслан Магомедович | - заместитель министра - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области |
| Руднев
Сергей Николаевич | - Директор Приокского предприятия МЭС ПАО ФСК
ЕЭС |

Повестка заседания

1. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения городских и сельских поселений области к работе в ОЗП 2017/2018.

Выступили: Новосельцев Г.С., Комков В.Н., Сычев М.Ю.

Отметили:

Подготовка филиала «Калугаэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 годов организована в соответствии с требованиями распорядительных документов Минэнерго РФ, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», намеченными планами работ и производственными программами, составленными с учетом анализа работы в неблагоприятных погодных условиях предыдущего ОЗП.

Основные направления хода подготовки:

- выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период, регламентированных Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным протоколом Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом) от 06.07.2012 № 10;
- На первом этапе проверки готовности к ОЗП с 11.07.2017 по 22.08.2017 комиссиями филиала проводится предварительная проверка готовности Производственных отделений к работе ОЗП 2017/2018 годов. С 22.08.2017 по 12.09.2017 будет проведен второй этап проверки готовности Производственных отделений к работе ОЗП 2017/2018.

Не позднее 30.09.2017 будет проверка готовности филиала «Калугаэнерго» к работе в ОЗП комиссией с участием представителей Приокского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Калужской области, Регионального управления технического надзора Волги филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора, АО «СО ЕЭС» в Калужской области.

Одним из основных условий готовности к работе в осенне-зимний период является исполнение ремонтной программы. Для выполнения ремонтной программы своевременно проведены все конкурсные процедуры, заключены необходимые договоры подряда и произведена 100 % поставка материалов. Исполнение ремонтной программы осуществляется в соответствии с планом.

План ремонтной программы филиала на 2017 год составляет более 315 млн. рублей. Для выполнения ремонтной программы своевременно проведены все конкурсные процедуры, заключены необходимые договора подряда и произведена полностью поставка материалов.

На сегодняшний день филиалом выполнен ремонт объектов электросетевого комплекса на сумму 246 млн. рублей, что составляет 78% от плана года.

По состоянию на 07.08.2017 отремонтировано:

- 2061,01 км ВЛ всех уровней напряжения, что составляет 68 % от годового плана ремонта;

- 665 ПС и ТП всех уровней напряжения, что составляет 67 % от годового плана;

- расчищено и расширено 767,4 га трасс ВЛ 35 – 110 кВ, что составляет 69 % от годового плана;

- расчищено 727,05 га трасс ВЛ 0,4 – 10 кВ, что составляет 71 % от годового плана.

На основе анализа произошедших в ОЗП 2016/2017 технологических нарушений (массовых отключений вызванных прохождением по территории Калужской области аномальных атмосферных фронтов (порывами ветра до 17-22 м/с, ледяным дождем, местами мокрым снегом, гололедицей, налипанием снега на провода и деревья) приняты корректирующие мероприятия, направленные на снижение количества и времени технологических нарушений:

- увеличение объемов расчистки и расширения просек на ВЛ в 2017 году на 132% от объемов предыдущего года;

- закупка проходимой спецтехники (бульдозеры, КАМАЗы), а для расчистки просек запланирована дополнительная закупка мульчеров на сумму 170 млн. руб., что втрое превышает сумму, затраченную на приобретение техники в 2016 году;

- ИПР 2017-2022 гг.: запланированы работы по реконструкции 196,8 км ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП и установкой 24 реклоузеров, с автоматизацией распределительных сетей 6-10 кВ;

- подготовка оперативного персонала РЭС с предоставлением права производства переключений на ПС 35-110 кВ на отходящих ЛЭП 6-10 кВ, относящихся к зоне обслуживания данного РЭС. Перенос существующих (установка дополнительных) линейных разъединителей ВЛ 6-10 кВ в места, удобные для подъезда ОВБ, в количестве 22 шт. Оснащение всех бригад мастерских участков и ОВБ РЭС, а также служб ЛЭП, эксплуатирующих ВЛ 35 кВ, современными переносными приборами поиска однофазного замыкания на землю (типа Вектор). Организация круглосуточного дежурства на рабочем месте диспетчеров ОДГ и бригад ОВБ в каждом РЭС.

В текущем году сетевой организацией будут приобретены автогидроподъемники повышенной проходимости (4), а также автогидроподъемники с высотой подъема 28 и 32 метра, бульдозеры.

Запланировано обновление транспортной техники оперативных бригад районов электрических сетей производственных отделений филиала.

К 1 октября 2017 года запланировано полное завершение работ по комплексному и капитальному ремонту ПС 35-110 кВ, капитальному ремонту ТП 6-10 кВ и ВЛ 0,4-110 кВ, основных работ по расчистке и расширению просек ВЛ 0,4-110 кВ, всех регламентных работ по обслуживанию средств связи и РЗА. В целом подготовка к ОЗП 2017/2018 годов выполняется строго в соответствии с планом. Все запланированные мероприятия будут реализованы в соответствии с установленными сроками в полном объеме. Рисков невыполнения работ нет.

Основные задачи подготовки к ОЗП 2017/2018.

- безусловное выполнение Производственной программы;
- реализация ИПР по всем контрольным показателям, освоение и финансирование капитальных вложений, ввод основных фондов в денежном и физическом выражении, выполнение приоритетных проектов ИПР;
- выполнение ремонтной программы;
- выполнение работ по расчистке и расширению просек ВЛ;
- повышение надежности и энергоэффективности энергетического производства в электрических сетях;
- повышение квалификации и подготовки персонала на основе перспективной программы повышения квалификации и профессиональной подготовки.
- снижения средней длительности перерывов электроснабжения потребителей на территории Калужской области.

Решили:

1. Комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2017/18 года осуществить проверку предприятий по утвержденному графику в период с 01 по 30 октября 2017.

2. Об итогах проверки доложить в срок до 01.11.2017:

- заместителю Губернатора области Г.С. Новосельцеву;
- в Минэнерго РФ;
- в заинтересованные ФОИВ.